

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N° 57
del 18 LUG. 2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO, presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, sita in Palermo, Viale Regione Siciliana n° 2771;

OGGETTO

Accordo di Programma Quadro "Interventi nel settore irriguo" – Regione Siciliana -

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca - Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera - **CUP: G86B1100000001 - CIG: 4548662A9E -** Decreto di finanziamento n° 256 del 28/12/2012 -

Proroga della concessione - Accettazione condizioni Decreto ministeriale di n° 13916 del 07/06/2016 -

Il **Dott. Antonino Drago**, Commissario Straordinario del Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° **05/Gab. del 11 Febbraio 2016**, con l'assistenza del Direttore Generale **Ing. Pieralberto Guarino**, che assume le funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n° 31 del 26/11/1997 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 168 del 22/23 luglio 2008, con deliberazione n° 75 del 29/09/2008;

VISTA la nota prot. n° 115230 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i conseguenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 458 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 75 del 29/09/2008 e n° 81 del 15/10/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n° 92/S.6/S.G. del 29/02/2012 con cui sono state approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di Governo n° 168 del 22/23 Luglio 2008;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto consorziale;

VISTO il D.P.R.S n° 661 del 14/05/2008 con cui è stata disposta la cessazione dell'attività degli Amministratori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, con decorrenza 14/06/2008, ed è stata affidata, a far tempo dalla predetta data, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D. A. n° 05/Gab. dell'11 Febbraio 2016, con il quale il Dott. Antonino Drago è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio;

VISTO il provvedimento prot. n° 687/688 del 26/01/2015 con il quale sono state conferite all'Ing. Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTA la deliberazione n° 34 del 30/05/2011 con la quale questo Consorzio ha approvato il *Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali. Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera-* datato Maggio 2011, dell'importo complessivo di € 2.685.000,00

VISTO l'**Accordo di Programma Quadro "Interventi nel settore irriguo"**, sottoscritto in data 12/12/2011, dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole, nel quale, tra l'altro, sono state individuate le opere ed i soggetti attuatori degli interventi il cui impegno economico grava sulle disponibilità finanziarie recate dal Fondo ex art.19 del D.Lgs. 96/1993;

VISTA la nota prot. n. 68 del 25/01/2012 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – *Gestione Ex Agensud-*, ha comunicato a questo Consorzio che il progetto in argomento è stato incluso nel predetto A.P.Q. ed ha, nel contempo, impartito alcune direttive connesse all'attuazione dell'intervento;

VISTA la deliberazione n° 29 del 19/03/2012 con la quale questo Ente ha approvato la rielaborazione Gennaio 2012 del progetto di che trattasi, per l'importo complessivo invariato in c.t. di € 2.685.000,00;

VISTO il progetto in argomento, rielaborato Gennaio 2012 e con le integrazioni Giugno e Luglio 2012, redatto dall'Area Agraria dell'Ente, dell'importo complessivo invariato in c.t. di € 2.685.000,00, di cui € 1.859.474,17 per lavori al lordo compresi oneri per la sicurezza ed € 825.747,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la deliberazione n° 75 del 09/10/2012 con la quale questo Ente ha approvato il progetto di che trattasi, rielaborato Gennaio 2012 e con le integrazioni Giugno e Luglio 2012, redatto dall'Area Agraria dell'Ente, dell'importo complessivo in c.t. di € 2.685.000,00;

VISTO il *Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali. Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera-* datato Maggio 2011, rielaborato Gennaio 2012, con le integrazioni Giugno e Luglio 2012 e con le successive integrazioni e revisioni Novembre 2012, redatto dall'Area Agraria dell'Ente, per l'importo complessivo in c.t. invariato di € 2.685.000,00,

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 415 del 04/12/2012 con la quale è stato approvato il progetto di che trattasi revisionato in data Novembre 2012 e la deliberazione del Commissario Straordinario n° 91 del 21/12/2012 con la quale è stato preso atto della predetta Determina n° 415/2012;

VISTA la nota prot. 887 del 28/12/2012 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – *Gestione Ex Agensud-* ha trasmesso il Decreto di concessione n° 256 del 28/12/2012 che approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo in c.t. di € 2.685.000,00, e con il quale viene nominato questo Consorzio soggetto attuatore dell'intervento ed autorità espropriante ai sensi del T. U. 327/2001;



CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale il quadro economico del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:

A) LAVORI

A 1) Lavori a misura	€ 1.799.337,32
A 2) Oneri diretti della sicurezza	€ 46.136,85
A 3) Oneri indiretti della sicurezza	€ 14.000,00
Importo dei lavori	€ 1.859.474,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B2) Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc.	€ 42.000,00
B3) Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica	€ 18.000,00
B4) Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
B5) Imprevisti	€ 92.973,71
B6) Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto	€ 15.000,00
B7) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.500,00
B8) Spese tecniche comprendenti:	
B8.1) Pubblicità e spese di gara	€ 30.000,00
B8.2) Spese generali forfettarie connesse all'appalto	€ 92.973,71
B8.3) Incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
B8.4) Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.669,58
B8.5) Alta sorveglianza	€ 3.401,75
B9) IVA 21% su € 2.108.806,94	€ 442.849,46
TOTALE	€ 2.685.221,34
ED IN C.T.	€ 2.685.000,00

VISTO il Disciplinare di Concessione Rep. N. 20/13, sottoscritto presso il predetto Ministero in data 21/03/2013 ed assunto al protocollo di questo Consorzio al n° 1782 del 28/03/2013;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 27 del 22/07/2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento in favore dell'Impresa Tecno Appalti S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Papa Montini, 34, P. IVA 04778150872 - ed è stata autorizzata la stipula del contratto;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 27,962% offerto dall'Impresa Tecno Appalti S.r.l., risulta definito secondo il seguente prospetto:

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.799.337,32
B) A detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	€ 503.130,70
C) Importo netto dei lavori	€ 1.296.206,62
D) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.136,85
Totale importo dei lavori	€ 1.356.343,47
E) IVA 21 % su importo dei lavori	€ 284.832,13
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 1.641.175,60

CHE l'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

CHE, pertanto, il prospetto di aggiudicazione, è stato rimodulato come in appresso:

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.799.337,32
B) A detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	€ 503.130,70
C) Importo netto dei lavori	€ 1.296.206,62
D) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.136,85
Totale importo dei lavori	€ 1.356.343,47
E) IVA 22 % su importo dei lavori	€ 298.395,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 1.654.739,03

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 12/06/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Adrano (CT) il 19/06/2014 al n. 5349/13;

VISTO il verbale del 17/07/2014 con il quale, ai sensi dell'art. 154 del Regolamento n. 207/2010, è stata disposta la consegna integrale dei lavori;

VISTO il Decreto n° 351 del 30/12/2014, qui trasmesso con commissariale n. 1260 del 30/12/2014, con il quale il predetto MIPAAF ha rideterminato in € 2.102.419,92 l'importo complessivo del finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

a)	LAVORI	
	- a misura	€ 1.799.337,32
	- a detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	<u>- € 503.130,70</u>
		€ 1.296.206,62
	Oneri diretti della sicurezza	€ 46.136,85
	Oneri indiretti della sicurezza	€ 14.000,00
	Totale lavori	€ 1.356.343,47
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc.	€ 42.000,00
b.2)	Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica	€ 18.000,00
b.3)	Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
b.4)	Imprevisti	€ 92.973,71
b.5)	Accert. di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti dal C.S.A.	€ 15.000,00
b.6)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.500,00
b.7)	Spese tecniche comprendenti:	
b.7.1)	- Pubblicità e spese di gara	€ 30.000,00
b.7.2)	- Spese generali forfettarie	€ 92.973,71
b.7.3)	- Incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
b.7.4)	- Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.669,58
b.7.5)	- Alta sorveglianza	€ 8.500,00
b.7.6)	- Spese per polizze assicurative ex art. 92 del D. L.vo 163/2006	€ 2.961,62
b.8)	IVA 21% su € 1.614.176,24	€ 338.977,01
b.8.1)	IVA 1% su € 1.614.176,24	€ 16.141,76
	Importo Totale del finanziamento	€ 2.102.419,82

VISTO il verbale del 27/10/2015 con il quale, per le motivazioni nello stesso indicate, è stata disposta la sospensione dei lavori;

VISTA l'istanza Prot. n. 6168/6169 del 17/11/2015 con la quale è stata formulata al MiPAAF, per le motivazioni nella stessa indicate, a norma dell'art. 9 del Decreto di Concessione n. 256 del 28.12.2012, una proroga di mesi 12 (dodici) della durata della Concessione;

VISTO il verbale del 21/12/2015 con il quale la D.L., per quanto nello stesso rappresentato, ha preso atto della facoltà esercitata dall'appaltatore in merito all'art. 6-bis (**Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo**) della L. 64/2013 ed ha disposto la prosecuzione della sospensione dei lavori, già disposta con verbale del 27.10.2015;

VISTO il Decreto n° 13916 del 07/06/2016 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - in accoglimento dell'istanza formulata con la citata consortile 6168.6169/2015, ha prorogato di

mesi 12 la durata del termine della concessione di cui al Decreto n. 256 del 28.12.2012, fissando la nuova scadenza al 28/12/2016;

CONSIDERATO che con il predetto decreto n° 13916/2016 il MIPAF ha invitato questo Ente ad adottare apposita deliberazione di accettazione delle condizioni previste nel provvedimento di proroga della Concessione;

VISTA la proposta per l'adozione della presente delibera, predisposta in data 15/07/2016 dal Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo;

CHE occorre pertanto autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera


- accettare le condizioni indicate all'art. 2 del Decreto n° 13916 del 07/06/2016 con il quale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha prorogato di mesi 12 la durata del termine della concessione di cui al Decreto n. 256 del 28.12.2012, fissando la nuova scadenza al 28/12/2016;
- trasmettere copia conforme della presente deliberazione al predetto Ministero;
- autorizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali.

---oooOooo---

GEOM. NICASTRO S./


Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Drago)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 19 LUG, 2016 al giorno 21 LUG, 2016 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, 22 LUG, 2016



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)



Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

N° _____ del _____

Visto _____

Agrigento, _____

IL PREFETTO

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n° _____ del _____

VISTO: SI RATIFICA

L' ASSESSORE
